



TTA Company

تجهیزات
توان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
شماره: ۴۰۴-۱۴۰۵۰۱
پیوست: دارد

به نام خدا

شرکت محترم ارزش انرژی پاک
موضوع: پاسخ به نامه شماره ۰۵/۰۴/پ نتیجه بازرسی صورت وضعیت استراکچر خورشیدی
با سلام؛

احتراما، بازگشت به نامه به شماره ۰۵/۰۴/پ آن شرکت در خصوص درخواست بررسی و تأیید صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی ارسالی از سوی پیمانکار پروژه (شرکت گسترش انرژی نوآتیه) در بخش استراکچر خورشیدی، به استحضار می‌رساند بازرسی میدانی توسط این شرکت به عنوان ناظر فنی پروژه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ از محل انبار شرکت گسترش انرژی نو آتیه واقع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان به عمل آمد.

نتیجه بازرسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- کلیه پالت‌ها و بسته‌بندی‌های استراکچر خورشیدی مربوط به ظرفیت ۱۸ مگاوات مورد بازدید و شمارش قرار گرفت.
 - برچسب‌های شناسایی هر پالت (Packing List / Marking) با اسناد ارسالی پیمانکار تطبیق داده شد و مغایرتی مشاهده نگردید.
 - وضعیت ظاهری بسته‌بندی، پروفیل‌های گالوانیزه و قطعات فلزی از نظر سلامت فیزیکی و عدم آسیب حمل و نقل بررسی و تأیید شد.
 - کمیت اقلام موجود در محل با صورت وضعیت ارسالی پیمانکار مطابقت داشت.
- با توجه به موارد فوق، محموله استراکچر خورشیدی ۱۸ مگاواتی مورد تأیید فنی این ناظر قرار گرفته و از نظر این شرکت آماده ارسال به سایت جهت شروع عملیات نصب می‌باشد.
- گزارش تفصیلی بازرسی به پیوست این نامه به حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیر عامل - علی دهقان تفتی



گزارش بازرسی فنی

موضوع بازرسی	استراکچر خورشیدی (Structure)
محل بازرسی	سایت شرکت گسترش انرژی نو آتیه، زاهدان، سیستان و بلوچستان
پیمانکار تأمین کننده	شرکت گسترش انرژی نو آتیه
کارفرما / گیرنده گزارش	شرکت ارزش انرژی پاک
ناظر فنی انجام دهنده بازرسی	شرکت توان تجهیز آزما (تتا)
تاریخ بازدید	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
مرجع نامه ورودی	نامه شرکت ارزش انرژی پاک — [۱۴۰۵/۰۵/۱۲_پ_۰۵/۰۴]

۱. هدف بازرسی

بررسی میدانی و تأیید صحت صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی ارسالی توسط پیمانکار پروژه در خصوص محموله استراکچر خورشیدی، شامل کنترل کمیت، تطبیق برچسب‌های شناسایی و بررسی سلامت ظاهری اقلام، پیش از ارسال به سایت جهت نصب.

۲. روش بازرسی

- بازدید میدانی از محل انبار موقت / محوطه دپوی تجهیزات در سایت شرکت پیمانکار
- شمارش پالت‌ها و تطبیق برچسب‌های Marking درج شده روی هر بسته با اسناد ارسالی پیمانکار.
- بررسی چشمی وضعیت بسته‌بندی، پروفیل‌های فلزی گالوانیزه و اقلام سازه‌ای از نظر آسیب احتمالی حمل و نقل.

۳. یافته‌ها

- تعداد پالت‌های بازدید شده با اقلام مندرج در صورت وضعیت ارسالی پیمانکار مطابقت داشت.
- برچسب شناسایی پالت‌ها (به شرح تصاویر پیوست) خوانا و قابل ردیابی بود.
- پروفیل‌های فلزی و بسته‌ها از نظر ظاهری بدون آسیب مشهود بودند.

۴. نتیجه‌گیری

با توجه به بازرسی میدانی انجام شده، محموله استراکچر خورشیدی ۱۸ مگاواتی از نظر کمیت و مطابقت با صورت وضعیت پیمانکار مورد تأیید این ناظر فنی قرار می‌گیرد و آماده ارسال به سایت جهت نصب می‌باشد.

این تأیید صرفاً بر اساس بازرسی ظاهری و کمی صورت گرفته و رافع مسئولیت پیمانکار در قبال کیفیت فنی داخلی اقلام (مطابق استاندارد و طرح توجیهی پروژه) نخواهد بود.

۵. مستندات مصور بازرسی



تصویر ۱ — نمای کلی محل دپوی استراکچر خورشیدی در سایت پروژه



تصویر ۲ — بررسی برجسب شناسایی پالت توسط ناظر فنی



تصویر ۳ — بازرسی پالت‌های استراکچر در کنار سایر تجهیزات دیوشده



تصویر ۴ — بازدید میدانی از ردیف‌های پالت‌بندی شده استراکچر



تصویر ۵ — کنترل نهایی پرچسب و ثبت اطلاعات پالت